

清东陵高速限高龙门架专项工程施工调度会 会议纪要

工程养护科 2015 年第 2 号



时间：6 月 8 日下午 2:30

地点：管理处 208 会议室

主持：张新永

出席：李迎华、李石磊、尹武迎、刘利辉、吴光伟、陈建新

根据增设限高龙门架施工合同要求和管理处工作计划总体安排，鉴于施工合同项目部施工准备不充分，现场施工进度缓慢等情况，管理处组织人员召开了限高门架专项工程调度会，会议听取了项目部总体施工安排情况和施工存在问题，管理处结合实际情况有针对性的对下步工作进行了部署，并形成会议纪要，具体内容和要求如下：

一、以合同工期为基准，制定合理的施工计划。

施工单位应结合现场实际情况，充分考虑地方因素、雨季施工、麦收期间劳务人员不易组织等不利因素，制定详细

合理的计划安排，管理处将根据以下施工节点进行进度考核：6月15日前完成开工前所有资料报批工作；6月底前完成门架主体安装50%以上；7月25日前完成所有工程施工；8月上旬进行交工验收（遇特殊情况再调整）。施工单位以每10天为节点，将施工进度报监理审核后，管理处备案，总监办、管理处每10天考核1次。

二、加强施工过程控制，确保工程质量。

一是做好原材料控制，按设计要求，选择合格的原材料厂商；二是加强钢构件加工厂管理，技术工人要持证上岗，严格按照焊接规范和图纸要求施工，保证焊接和镀锌等工序满足要求，并将焊工证件到监理单位报备；三是加大现场施工管理力度，按照监理程序要求，及时报验各工序，做到施工质量可控，其中，隐蔽工程施工要求监理人员全程旁站。

三、高标准、严要求，落实现场安全管理，确保工程零事故。

一是完成上路施工手续审批并向路政单位和养护工区报备；二是尽快缴纳建筑工程一切险、第三方责任险以及施工人员意外伤害险等保险费用；三是做好施工人员安全培训，除按相关规定落实上路安全施工要去外，还要采取有效措施，对线下基坑和新增建筑物进行安全围挡，设置醒目的安全警示。

四、梳理程序，做到施工准备阶段各项步骤高效、完善。

一是结合现场情况，详细梳理图纸存在问题，及时汇总并上报，杜绝擅自变动图纸设计；二是做好分工协作，项目部要积极结合计划科、财务科、地方科等部门，对口管理。

会议还指出，由于施工单位前期准备不足，导致工期压缩，要求项目部认清形势，加大投入，确保工程保质保量顺利完工。

二〇一五年六月八日

发：总监办、限高龙门架施工合同项目部

自拟、申报工台秋湖景二：市安建图作变自拟设计、施工共
。我管口收、口收等样衣收、样衣收、样衣收、样衣收、样衣收
五限工安多、虽不备其限收收单工收下由、出收收收会
例量收收收收收收收、人收收收、收收收收收收收收收、收
、工安收

日八月六年五二〇二