

承包人：山西易欣交通工程有限公司

监理人：河北省交通建设监理咨询有限公司

# 清东陵高速公路增设限高龙门架工程 进度支付证书

编号：QDLZX-201509-1

截止日期：2015年9月15日

清单号	项目内容	合同价及变更金额(元)			到本期末 累计完成金额	到上期末 累计完成金额	本期完成金额
		合同金额	变更金额	变更后金额			
100	总则	251432		251432	205432	205432	
600	安全设施及预埋管线	1209921		1209921	902415	902415	
	清单合计	1461353		1461353	1107847	1107847	
	计日工				0	0	
	暂列金额	43841		43841		1107847	
	小计	1505194		1505194	1107847	1107847	
	工程变更				0	0	
	工程索赔						
	合计	1505194		1505194	1107847	1107847	
	质量保证金				0	1107847	
	农民工工资保障金				-75260	-75260	
	迟付款利息				-16618	-16618	
	违约金				0	0	
	动员预付款						
	材料预付款						
	合计支付				1015969	1015969	

编制：兰伟静

项目经理：



总监理工程师：



发包人代表：

