

清东陵高速公路K2+796通道积水处治工程

进度支付证书

承包人: 石家庄市顺翔公路交通设施有限公司
监理人: 河北省交通建设监理咨询有限公司

编号: 201609-1
截止日期: 2016年8月30日

清单号	项目内容	合同价及变更金额(元)			到本期末 累计完成金额	到上期末 累计完成金额	本期完成金额
		合同金额	变更金额	变更后金额			
100	总则	65916			65916		65916
200	路基	484965			484965		484965
300	路面	28975			26300		26300
600	安全设施及预埋管线	95413			94638		94638
	清单合计						
	计日工						
	暂列金额	20258					
	小计						
	工程变更						
	工程索赔						
	合计	695527			671819		671819
	质量保证金				-33591		-33591
	农民工工资保障金				-10077		-10077
	迟付款利息						
	违约金						
	动员预付款						
	材料预付款						
	合计支付				628151		628151

编制: 孙波

项目经理: 杨应鹏

总监理工程师: 孙新

发包人代表:

